

臨時防減災措施自主檢查表

工程名稱：_____

工程單位：_____

檢查日期：____年____月____日

項次	檢 查 項 目	結 果		備 註
		是	否	
1	工地是否放置急救箱？			
2	工地是否放置滅火器？			
3	工地是否設置勞工安全衛生告示牌？			
4	工地是否設置防災人員編組？			
5	臨時太空包、砂包是否足夠？			
6	臨時排水設施是否施作於適當地點？			
7	臨時沈砂池是否於適當地點施作？			
8	工地開挖深度逾 2 公尺或邊坡不穩定處是否有設擋土支撐？			
9	臨時排水設施是否適當排放，尤以下邊坡是否造成沖蝕？			
10	臨時排水設施是否埋入臨時涵管以利過路車輛通行？			
11	臨時土石堆置區是否以帆布或塑膠布覆蓋？			

說明：

1.本表應於每日作業前實施檢查。

2.檢查狀況無論「是」或「否」均應於各該檢查項目之各該欄「結果」內打「✓」；「否」者須於「備註」欄內說明改善方式或理由。

3.本檢查表經工地負責人批示後，由安衛管理員製檔存查。

工地負責人：

安衛管理員：