

# 農業部林業及自然保育署南投分署在建治理工程 防災整備自主檢查表

工程名稱：

項次	檢查項目	內容說明	完成情形		未完成說明
			是	否	
1	在建工程廠商工地安全自主檢查。	廠商是否實施工地安全自主檢查，並填寫自主檢查表。			
2	在建工程工地安全防災宣導。	是否加強在建工程工地安全防災宣導、教育，並要求在建工程廠商加強工安措施及緊急應變演練。			
3	在建工程臨時防減災措施(臨時排水設施)。	施工區是否在其周邊設置臨時排水系統。			
		施工區及臨時便道兩旁，是否設置完整之臨時排水溝。			
4	在建工程臨時防減災措施(臨時敷蓋)	臨時土石堆置區是否以帆布或塑膠布覆蓋。			
		是否於臨時土石堆置區坡腳堆置砂包，或以帆布或塑膠布加蓋，防止土砂流失。			
		敷蓋施設時是否有固定設施。			
5	在建工程臨時防減災措施(工地及人員安全)	是否指示廠商有崩塌之虞之處應先行施工。			
		施工材料是否放置在安全地點。			
		施工機具於收工時是否放置於安全地點。			
		是否有急救箱及緊急處理工具。			
		禁止進入工地警告標誌是否設置於明顯處。			
		是否設置警示帶及其他工地安全設施。			
6	在建工程工地安全查驗以及臨時防減災措施查驗	人員避難地點、疏散路線、防救災系統是否健全。			
		監造單位或主辦單位是否不定期實施工地安全查驗以及臨時防減災措施查驗。			
		工地安全查驗以及臨時防減災措施查驗是否合格。			
		查驗不合格：是否函文廠商，要求於規定期限內改正缺失報請複查。			

監造單位：

註：請監造單位依上列項目逐項檢查及要求承商確實辦理。